

**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE CABARETE
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2025**

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 1 | 5

Codigoes	Progr	Obra	SNIP	Denominacion	PPM	Mod.	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) o años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 8 + 17	19 = 7 - 8	
				Proyecto 01			7,702,000.00	0.00	0.00	0.00	4,406,076.20	12,108,078.20	2,182,810.00	2,595,898.20	4,758,809.20	0.00	4,758,809.20	7,349,289.00	
11	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS ISLAJON	0		1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	1,160,000.00	
11	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS - CENTRO CABARETE	0		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00	1,900,000.00	645,000.00	492,164.20	1,137,184.20	0.00	1,137,184.20	762,815.80	
11	0055			ASFALTADO SECTOR CABARETE	0		1,502,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502,000.00	587,810.00	0.00	587,810.00	0.00	587,810.00	914,190.00	
11	0056			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CABARETE	0		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	130,000.00	1,383,815.00	1,493,815.00	0.00	1,493,815.00	6,185.00	
11	0058			REPARACION Y ASFALTADO DE CALLES EL CHOCO	1		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	
11	0059			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CALLE/IN DE LA LOMA	1		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	200,000.00	600,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	
11	0060			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	0		0.00	0.00	0.00	0.00	4,506,076.20	4,506,076.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,506,076.20	
				Proyecto 02			4,550,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	5,650,000.00	2,482,210.00	1,313,000.00	3,805,210.00	0.00	3,805,210.00	1,844,790.00	
11	0051			REPARACION DE CAMINO VECINAL - SECTOR CABARETE	0		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,849,610.00	91,000.00	1,940,610.00	0.00	1,940,610.00	59,390.00	
11	0053			INSTALACION DE SEMIFORO (BOMBITA)	1		950,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	
11	0057			REPARACION DE CAMINO VECINAL	1		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	642,600.00	57,000.00	699,600.00	0.00	699,600.00	100,400.00	
11	0058			REPARACION DE CAMINOS VECINALES LA CHINEGA	1		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	165,000.00	635,000.00	
11	0059			REPARACION DE CAMINOS VECINALES DE EMERGENCIA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	
				Proyecto 04			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-400,000.00	600,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	520,000.00	
11	0051			REPARACION CANCHAS DEL SECTOR CABARETE	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	-200,000.00	300,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	220,000.00	
11	0052			REPARACION DE PAVIS CABARETE	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	-200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
				Proyecto 05			500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
11	0051			CONSTRUCCION DE PARQUE CALLE/IN DE LA LOMA	1		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
				Proyecto 07			400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	398,104.21	0.00	398,104.21	0.00	398,104.21	1,895.79	
11	0051			CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL CHINEGA	1		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	398,104.21	0.00	398,104.21	0.00	398,104.21	1,895.79	
				Proyecto 08			290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	
11	0052			REPARACION DE IGLESIAS	0		290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	

**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE CABARETE
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2025**

CODIGO INSTITUCION **711715**

Código	Progr	Obra	SNIP	Denominación	PPM	Mod. Contratada	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral		Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
11	0051			Proyecto 11 CONSTRUCCION ENTRADAS DE LA PLAYA	0		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	313,500.00	15,990.00	329,490.00	0.00	329,490.00	20,510.00
11	0051			Proyecto 14 REPARACION DE OFICINAS MUNICIPALES	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00	400,000.00	173,462.00	216,971.00	390,433.00	0.00	390,433.00	9,567.00
11	0051			Proyecto 20 REPARACION DE VIVIENDAS	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	800,000.00	529,160.00	267,650.00	796,810.00	0.00	796,810.00	3,190.00
11	0051			Proyecto 21 DESAGUE ISLABON	1		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	27,900.00	350,000.00	377,000.00	0.00	377,000.00	73,000.00
11	0051			Proyecto 23 ALUMBRADO SECTORES DE CABARETE	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	472,000.00
							16,742,000.00	0.00	0.00	0.00	5,306,078.20	22,048,078.20	6,124,246.21	4,839,810.20	10,963,866.41	0.00	10,963,866.41	11,084,221.79

[Firma]
Prestador de servicios

[Firma]
Revisado por

[Firma]
Aprobado por



1.- Contratación General de la Republica, 2.- Cámara de Cuentas, 3.- Comisión de Control Interno, 4.- Comisión de Vigilancia, 5.- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6.- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)